

Số: *12891*/UBND-XDND

Khánh Hòa, ngày *23* tháng *12* năm 2022

V/v tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình cầu Xóm Bống thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (giai đoạn 1)

KHẨN

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 3539/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 16/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo và kiến nghị, đề xuất tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình cầu Xóm Bống thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (giai đoạn 1). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3539/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 16/12/2022.

Giao Sở Giao thông vận tải dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 25/12/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ văn bản này để phối hợp triển khai thực hiện./.

(Sao kèm Văn bản số 3539/SGTVT-QLCL&ATGT ngày 16/12/2022 của Sở Giao thông vận tải).

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, XD, KHĐT, TC, CT, TT&TT;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa;
- UBND TP Nha Trang;
- Ban QLDA 2 – Bộ GTVT;
- Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, CN, TV. *z*

TH/XDND 20.5 2019

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 3539 /SGTVT-QLCL&ATGT
V/v báo cáo tiến độ GPMB, thi công công trình cầu Xóm Bóng thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2022

UBND. TỈNH KHÁNH HÒA	
ĐẾN	Số: 3539/SGTVT-QLCL&ATGT
	Ngày: 19/12
Chuyển:	

Kính gửi: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10985/UBND-XDND ngày 09/11/2022; Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Xóm Bóng thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I) sử dụng vốn vay EDCF của Hàn Quốc.

Ngày 07/12/2022, Sở Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức cuộc họp đánh giá và đôn đốc tiến độ thi công; các nội dung có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình cầu Xóm Bóng. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Ban QLDA 2 – Bộ Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, UBND phường Vĩnh Phước, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (vắng).

Trên cơ sở các ý kiến báo cáo, thảo luận, thống nhất tại cuộc họp, và nội dung các Văn bản liên quan gồm:

- Văn bản số 3129/BQP-TM ngày 19/9/2022 của Bộ Quốc phòng v/v chuyển giao đất quốc phòng của BDBP cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, sử dụng.

- Văn bản số 4066/BDBP-TM ngày 29/9/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng.

- Văn bản số 8889/UBND-TTQĐ ngày 30/11/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc xem xét thống nhất chủ trương cho phép lập Hồ sơ thiết kế- dự toán bổ sung di dời các công trình HTKT thuộc dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ “Xây dựng mới Cầu Xóm Bóng”, thành phố Nha Trang.

- Văn bản số 12224/UBND-XDND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh v/v giải quyết đơn của bà Huỳnh Thị Thanh Vân.

- Văn bản số 5530/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang,

Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh một số nội dung như sau:

1. Công tác giải phóng mặt bằng:

a) Tình hình công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án:

- Toàn dự án có 27 trường hợp bị ảnh hưởng bởi, trong đó: 14 trường hợp có diện tích thu hồi nhỏ (từ 0,1 - 3,3m²) đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép tồn tại tại Văn bản số 4169/UBND-XDND ngày 11/5/2022; 13 trường hợp còn lại hiện UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13/13 trường hợp, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng 11/13 trường hợp, còn lại 02 trường hợp chưa thực hiện xong gồm: 01 hộ dân (bà Huỳnh Thị Thanh Vân), 01 tổ chức là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (Bộ Chỉ huy BBĐP tỉnh).

- Đối với trường hợp 01 hộ bà Huỳnh Thị Thanh Vân: đang có đơn đề nghị xin tồn tại phần diện tích còn lại ngoài ranh giải tỏa và không nhận đất tái định cư, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 8920/UBND-TNMT ngày 01/12/2022 về việc xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết nguyện vọng của hộ dân; Hiện UBND tỉnh đã có Văn bản số 12224/UBND-XDND ngày 08/12/2022, theo đó: *"Giao UBND thành phố Nha Trang; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chủ động xem xét và quyết định theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh"*

- Đối với trường hợp tổ chức là Bộ Chỉ huy BBĐP tỉnh, tình hình thực hiện như sau:

+ Bộ Quốc Phòng đã có ý kiến thống nhất của về chủ trương bàn giao mặt bằng cho dự án tại Văn bản số 3129/BQP-TM ngày 19/9/2022.

+ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có ý kiến tại Văn bản số 4066/BĐBP-TM ngày 29/9/2022 v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng.

+ UBND tỉnh đã có Văn bản số 10353/UBND-XDND ngày 25/10/2022 v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành kiểm tra, xem xét, tham mưu. Ngày 23/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì mời các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung bàn giao đất quốc phòng nêu trên; Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tại Văn bản số 5530/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/12/2022, theo đó đã kiến nghị UBND tỉnh:

++ Đề nghị Bộ Chỉ huy BBĐP tỉnh thực hiện bàn giao mặt bằng ngay cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để thực hiện thi công dự án theo đúng quy định của pháp luật.

++ Về nội dung cấp Giấy chứng nhận phần diện tích còn lại, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định

+ UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 8314/UBND-TTQĐ ngày 14/11/2022 gửi Bộ Chỉ huy BBĐP tỉnh đề nghị bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, cho đến nay Bộ Chỉ huy BBĐP tỉnh vẫn chưa thực hiện bàn giao mặt bằng (phần diện tích 181,9m²) cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để thực hiện dự án.

**Ý kiến của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:*

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có ý kiến tại cuộc họp như sau:

- Về chủ trương hoàn toàn nhất trí với chủ trương của tỉnh bàn giao đất cho dự án vì là dự án trọng điểm, đề nghị các ban ngành cùng phối hợp với Bộ chỉ huy BBĐP tỉnh để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

- Về trình tự thủ tục thu hồi đất, đề nghị thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 3129/BQP-TM ngày 19/9/2022 của Bộ Quốc phòng, Văn bản số 4066/BĐBP-TM ngày 29/9/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các quy định liên quan của Bộ Quốc phòng về quản lý đất quốc phòng. Đại diện tại cuộc họp sẽ có báo cáo với Thủ trưởng đơn vị về kiến nghị của các bên liên quan trong cuộc họp đối với việc giao đất (phần diện tích 189,1m²) cho dự án.

- Đối với phần đất còn lại đề nghị Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị trong thời gian sớm nhất.

b) Đối với công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Hạng mục Tháo dỡ di chuyển, lắp đặt hệ thống điện và xây dựng hệ thống cáp treo cho hạ tầng kỹ thuật khác (Hệ thống Điện): Hiện nay, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã thi công di dời các vị trí trụ tại phía Nam cầu Xóm Bống và bàn giao mặt bằng trống cho các đơn vị triển khai các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, số nhà 900 đường 2/4 (hộ bà Huỳnh Thị Thanh Vân) chưa được giải tỏa nên Công ty chưa triển khai thi công đoạn cáp ngầm theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Hạng mục Di dời đường ống cấp nước DN400 và DN500: Hiện nay, Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đang triển khai thi công tại thực địa đến trước vị trí số nhà 900 đường 2/4.

- Các hạng mục hạ tầng viễn thông còn lại: Đã thi công xong đầu nối tạm. Khi cầu Xóm Bống hoàn thành sẽ đưa vào hộp kỹ thuật trên cầu.

**Hiện còn một số vướng mắc phát sinh:*

- Theo phương án di dời các hạng mục hạ tầng viễn thông đã được phê duyệt chưa tính toán đến phần di dời tạm tại khu vực phía Nam cầu Xóm Bóng. Vì vậy, khi triển khai công tác di dời tại khu vực nêu trên cần thiết phải thi công bổ sung 01 vị trí trụ tạm (trụ bê tông ly tâm 8,5m) để thực hiện việc đấu nối hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống tại khu vực; các hạ tầng viễn thông sẽ treo tạm trên vị trí trụ điện này để thuận tiện cho công tác thi công đường ống cấp nước DN400&DN500 (nội dung Văn bản số 8889/UBND-TTQĐ ngày 30/11/2022 của UBND thành phố Nha Trang báo cáo về Sở GTVT).

- Hiện các trụ cầu cũ phía thượng lưu cầu Xóm Bóng đang được tận dụng để đỡ hệ thống hạ tầng kỹ thuật di dời tạm. Việc thực hiện phá dỡ thanh thải hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu Xóm Bóng sau khi hoàn thành cầu là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tuyến luồng giao thông đường thủy qua khu vực cầu và không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của địa phương, đã được Bộ Giao thông vận tải có ý kiến tại Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022.

Các thành viên dự họp thống nhất về sự cần thiết phải bổ sung 01 vị trí trụ tạm tại Nam cầu Xóm Bóng và bổ sung khối lượng thanh thải hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu; báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương để bổ sung vào khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Về tiến độ thi công:

a) Về khối lượng thực hiện:

Đến thời điểm hiện tại, Nhà thầu đã hoàn thành khối lượng một số hạng mục chính như sau:

- Mố A1: Đã hoàn thành.
- Trụ P1: Đã hoàn thành.
- Trụ P2: Đã hoàn thành 12/12 cọc khoan nhồi; Hiện nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu bệ thân trụ.
- Trụ P3: Đã hoàn thành 15/15 cọc khoan nhồi; Hiện nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu bệ thân trụ.
- Hạng mục đúc dầm Super-T: Nhà thầu đang thi công hoàn thiện bệ đúc dầm và bãi chứa dầm. Dự kiến bắt đầu đúc dầm từ giữa tháng 12/2022.
- Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt 21% giá trị Hợp đồng.

** Đánh giá về tiến độ:*

Hiện công trình đã triển khai được một nửa thời gian, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ, tuy nhiên giá trị hợp đồng hiện mới chỉ đạt 21% là quá chậm so với yêu cầu, vì vậy cần thiết phải yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ như đã trình bày trong thời gian còn lại để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, rút ngắn được tối đa thời gian thi công.

b) Khó khăn trong quá trình thi công:

- Các nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng bất lợi về điều kiện thời tiết;
- Sự sai khác về địa chất theo hồ sơ thiết kế và thực tế thi công: Quá trình triển khai thi công cọc khoan nhồi thực tế đã cho thấy sự sai khác lớn về mặt cắt địa chất, cao độ lớp đá thực tế gặp sớm hơn so với hồ sơ thiết kế dẫn đến kéo dài thời gian thi công hạng mục cọc khoan nhồi.

c) Phương án đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn tiếp theo:

- Tiến hành 02 mũi thi công song song cọc khoan nhồi tại các trụ dưới nước gồm: 01 mũi tại trụ P4 và 01 mũi tại trụ P5, P6.

- Tiến hành 02 mũi thi công song song kết cấu phần dưới cho trụ P2 và P3. Bổ sung thêm 01 mũi thi công kết cấu phần dưới trụ P5, P6 sau khi hoàn thành cọc khoan nhồi.

- Mũi thi công đúc dầm Super-T: Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện bãi đúc dầm, dự kiến giữa tháng 12/2022 sẽ bắt đầu đúc dầm và kết thúc công tác đúc dầm vào tháng 6/2022.

- Bổ sung 01 mũi thi công ép cọc BTCT và thi công tường chắn đầu cầu. Công tác ép cọc bắt đầu từ ngày 08/12/2022.

- Mũi thi công lao dầm Super-T: Theo kế hoạch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 Nhà thầu bắt đầu triển khai công tác lao dầm và hoàn thiện kết cấu phần trên.

d) Đề xuất, kiến nghị của Ban QLDA 2 và Nhà thầu thi công:

- Về mặt bằng thi công, Ban QLDA 2 và Nhà thầu thi công kiến nghị địa phương đẩy nhanh công tác đền bù GPMB và sớm bàn giao đầy đủ mặt bằng tại những vị trí còn vướng mắc để Ban chỉ đạo Nhà thầu tổ chức thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

- Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng cầu Xóm Bống sẽ có phát sinh các khó khăn, vướng mắc khách quan; Nhà thầu thi công kiến nghị các Sở, ban, ngành của địa phương tham gia phối hợp và xử lý các phát sinh này trong xây dựng.

- Về công tác tìm kiếm bãi đổ thải cho dự án: Hiện tại, Nhà thầu gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm bãi đổ thải hợp pháp trên địa bàn để phục vụ công tác đổ thải của dự án. Vì vậy, Ban QLDA2 đề nghị Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị và địa phương liên quan hỗ trợ hướng dẫn cho Nhà thầu địa điểm bãi đổ thải phù hợp để phục vụ cho dự án.

3. Kết luận, kiến nghị

Trên cơ sở các chỉ đạo liên quan, nội dung thống nhất tại cuộc họp, Sở Giao thông vận tải thống nhất ý kiến của các đơn vị dự họp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Trên cơ sở văn bản số 8920/UBND-TNMT ngày 01/12/2022 của UBND thành phố Nha Trang v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Vân bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ “xây dựng mới cầu Xóm Bống”, thành phố Nha Trang, giao UBND thành phố Nha Trang căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12224/UBND-XDND ngày 08/12/2022 để khẩn trương thực hiện xong trước ngày 31/12/2022.

- Đối với phần đất quốc phòng (phần diện tích 181,9m²) bàn giao mặt bằng để thi công cầu Xóm Bống, kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5530/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/12/2022, theo đó:

+ Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương thực hiện bàn giao mặt bằng ngay cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang để giao mặt bằng cho dự án thi công trước ngày 31/12/2022;

+ Giao UBND thành phố Nha Trang theo dõi, đôn đốc thực hiện, trường hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh không thực hiện theo đề nghị nêu trên, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện hiện các bước thủ tục cưỡng chế bàn giao mặt bằng theo quy định hiện hành.

- Đối với việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận phần diện tích đất còn lại của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa hướng dẫn Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Đối với việc di dời đường ống cấp nước DN400 và DN500: đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang triển khai cho các đơn vị di dời phải thực hiện xong sau 07 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng vị trí thừa đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân, đồng thời với việc di dời các vị trí trụ để lắp đặt hệ thống điện phía Nam cầu Xóm Bống.

- Đối với việc bổ sung 01 vị trí trụ tạm tại Nam cầu Xóm Bống và bổ sung khối lượng thanh thải hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu: Thống nhất chủ trương bổ sung các khối lượng nêu trên vào khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án, giao Thành phố Nha Trang chủ trì, triển khai thực hiện hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phù hợp quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2022.

b) Về tiến độ thi công

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Đề nghị Ban QLDA 2 quan tâm, triển khai một số nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ điều kiện năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, năng lực về phương tiện, thiết bị; nhân lực; tài chính... kể cả đối với đơn vị tư vấn giám sát.

- Có chỉ đạo, yêu cầu Đề nghị nhà thầu thi công phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát: kiểm tra rà soát lại công tác tổ chức thi công và điều chỉnh cho phù hợp; tập trung tăng cường toàn bộ thiết bị và nhân lực, bổ sung thêm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai bù lại phần tiến độ thi công chậm trước tháng 04/2022 để rút ngắn tiến độ thi công (theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022).

c) Về bãi đỗ thải cho dự án:

- Giao UBND thành phố Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA 2 và Nhà thầu thi công dự án đối với việc xác định bãi đỗ thải phù hợp, triển khai các thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định.

- Ban QLDA 2 và Nhà thầu thi công dự án có trách nhiệm liên hệ phối hợp với UBND thành phố Nha Trang để triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu của dự án.

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông vận tải./.

(Đính kèm Biên bản cuộc họp ngày 07/11/2022 và bản sao các Văn bản liên quan).

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Ban QLDA 2;
- Sở TN&MT;
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND thành phố Nha Trang;
- TT PTQĐ TP Nha Trang;
- Cty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Cty CP Điện lực Khánh Hòa;
- Lưu: VT, QLCL&ATGT (Đ,5b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Về việc đánh giá và đơn đốc tiến độ thi công; giải quyết các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình cầu Xóm Bống.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 07/12/2022, tại phòng họp của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang; Sở Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức cuộc họp đánh giá và đơn đốc tiến độ thi công; giải quyết các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình cầu Xóm Bống.

I. Thành phần tham dự:

1. Sở Giao thông vận tải:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Dân | Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Thanh Hiến | Chức vụ: Phó giám đốc |
| - Ông: Phan Châu Vinh | Chức vụ: Trưởng phòng QLCL&ATGT |
| - Ông: Nguyễn Văn Đông | Chức vụ: CV phòng QLCL & ATGT |

2. Đại diện Ban QLDA 2 – Bộ Giao thông vận tải:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Ông: Bùi Huy Kiểm | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| Ông: Lê Quang Thảo | Chức vụ: Trưởng phòng điều hành DA 3 |
| Ông: Hoàng Ngọc Lân | Chức vụ: Chuyên viên |

3. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường: (vắng)

4. Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

- | | |
|------------------------|---|
| Ông: Nguyễn Kỳ Thái | Chức vụ: Thượng tá, Ban Doanh trại |
| Ông: Nguyễn Đình Nghĩa | Chức vụ: Thượng úy, trợ lý Ban Tác huấn |

5. Đại diện UBND thành phố Nha Trang:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| Ông: Nguyễn Nhật Tân | Chức vụ: Nhân viên |
|----------------------|--------------------|

6. Đại diện UBND phường Vĩnh Phước:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| Ông: Bùi Hồng Anh | Chức vụ: Phó chủ tịch |
|-------------------|-----------------------|

7. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang:

- | | |
|----------------|-------------------|
| Ông: Vũ Văn Hà | Chức vụ: Giám đốc |
|----------------|-------------------|

8. Đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: (vắng)

9. Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Ông: Nguyễn Sơn Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng KT

II. Nội dung:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10985/UBND-XDNĐ ngày 09/11/2022; Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Xóm Bóng thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I) sử dụng vốn vay EDCF của Hàn Quốc; Văn bản số 8889/UBND-TTQĐ ngày 30/11/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc xem xét thống nhất chủ trương cho phép lập Hồ sơ thiết kế- dự toán bổ sung di dời các công trình HTKT thuộc dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ “Xây dựng mới Cầu Xóm Bóng”, thành phố Nha Trang.

Trên cơ sở nội dung của các văn bản nêu trên, Giám đốc Sở GTVT chủ trì cuộc họp cùng với các đơn vị liên quan nghe báo cáo về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến tiến độ xây dựng công trình và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình cầu Xóm Bóng. Sau khi nghe ý kiến của người chủ trì cuộc họp, các đơn vị có ý kiến như sau:

1. Công tác giải phóng mặt bằng:

a) Tình hình công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án:

Theo báo cáo của đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang và các đơn vị liên quan tại cuộc họp, tình hình giải phóng mặt bằng của dự án đến thời điểm hiện tại như sau:

- Toàn dự án có 27 trường hợp bị ảnh hưởng bồi, trong đó: 14 trường hợp có diện tích thu hồi nhỏ (từ 0,1 - 3,3m²) đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép tồn tại tại Văn bản số 4169/UBND-XDNĐ ngày 11/5/2022; 13 trường hợp còn lại hiện UBND thành phố Nha Trang đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13/13 trường hợp, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng 11/13 trường hợp, còn lại 02 trường hợp chưa thực hiện xong gồm: 01 hộ dân (bà Huỳnh Thị Thanh Vân), 01 tổ chức là BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với trường hợp 01 hộ bà Huỳnh Thị Thanh Vân: đang có đơn đề nghị xin tồn tại phần diện tích còn lại ngoài ranh giải tỏa và không nhận đất tái định cư, UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 8920/UBND-TNMT ngày 01/12/2022 về việc xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết nguyện vọng của hộ dân, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đối với trường hợp tổ chức là BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tình hình thực hiện như sau:

+ Bộ Quốc Phòng đã có ý kiến thống nhất của về chủ trương bàn giao mặt bằng cho dự án tại Văn bản số 3129/BQP-TM ngày 19/9/2022.

+ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có ý kiến tại Văn bản số 4066/BĐBP-TM ngày 29/9/2022 v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng.

+ UBND tỉnh đã có Văn bản số 10353/UBND-XDND ngày 25/10/2022 v/v chuyển giao đất quốc phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý cho địa phương quản lý, sử dụng tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành kiểm tra, xem xét, tham mưu. Ngày 23/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì mời các đơn vị liên quan đề thống nhất nội dung bàn giao đất quốc phòng nêu trên; Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

+ UBND thành phố Nha Trang đã có Văn bản số 8314/UBND-TTQĐ ngày 14/11/2022 gửi Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

**Ý kiến của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:*

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có ý kiến tại cuộc họp như sau:

- Về chủ trương hoàn toàn nhất trí với chủ trương của tỉnh bàn giao đất cho dự án vì là dự án trọng điểm, đề nghị các ban ngành cùng phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

- Về trình tự thủ tục thu hồi đất, đề nghị thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 3129/BQP-TM ngày 19/9/2022 của Bộ Quốc phòng, Văn bản số 4066/BĐBP-TM ngày 29/9/2022 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các quy định liên quan của Bộ Quốc phòng về quản lý đất quốc phòng. Đại diện tại cuộc họp sẽ có báo cáo với Thủ trưởng đơn vị về kiến nghị của các bên liên quan trong cuộc họp đối với việc giao đất (phần diện tích 189,1m²) cho dự án.

- Đối với phần đất còn lại đề nghị Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi Trường thực hiện việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị trong thời gian sớm nhất.

b) Đối với công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Hạng mục Tháo dỡ di chuyển, lắp đặt hệ thống điện và xây dựng hệ thống cáp treo cho hạ tầng kỹ thuật khác (Hệ thống Điện): Hiện nay, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã thi công di dời các vị trí trụ tại phía Nam cầu Xóm Bống và bàn giao mặt bằng trống cho các đơn vị triển khai các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, số nhà 900 đường 2/4 (hộ bà Huỳnh Thị Thanh Vân) chưa được giải tỏa nên Công ty chưa triển khai thi công đoạn cáp ngầm theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Hạng mục Di dời đường ống cấp nước DN400 và DN500: Hiện nay, Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đang triển khai thi công tại thực địa đến trước vị trí số nhà 900 đường 2/4.

- Các hạng mục hạ tầng viễn thông còn lại: Đã thi công xong đầu nối tạm. Khi cầu Xóm Bóng hoàn thành sẽ đưa vào hộp kỹ thuật trên cầu.

**Hiện còn một số vướng mắc phát sinh:*

- Theo phương án di dời các hạng mục hạ tầng viễn thông đã được phê duyệt chưa tính toán đến phần di dời tạm tại khu vực phía Nam cầu Xóm Bóng. Vì vậy, khi triển khai công tác di dời tại khu vực nêu trên cần thiết phải thi công bổ sung 01 vị trí trụ tạm (trụ bê tông ly tâm 8,5m) để thực hiện việc đấu nối hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống tại khu vực; các hạ tầng viễn thông sẽ treo tạm trên vị trí trụ điện này để thuận tiện cho công tác thi công đường ống cấp nước DN400&DN500. (Nội dung phát sinh nêu trên đã được UBND thành phố Nha Trang báo cáo về Sở GTVT theo nội dung Văn bản số 8889 /UBND-TTQĐ ngày 30/11/2022)

- Hiện các trụ cầu cũ phía thượng lưu cầu Xóm Bóng đang được tận dụng để đỡ hệ thống hạ tầng kỹ thuật di dời tạm. Việc thực hiện phá dỡ thanh thải hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu Xóm Bóng sau khi hoàn thành cầu là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tuyến luồng giao thông đường thủy qua khu vực cầu và không ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch của địa phương, đã được Bộ Giao thông vận tải có ý kiến tại Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022.

Các thành viên dự họp thống nhất về sự cần thiết phải bổ sung 01 vị trí trụ tạm tại Nam cầu Xóm Bóng và bổ sung khối lượng thanh thải hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu; báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương để bổ sung vào khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Về tiến độ thi công:

Theo báo cáo của Chủ đầu tư tại cuộc họp, tình hình triển khai công trình như sau:

a) Về huy động nhân lực, máy móc thiết bị và khối lượng đạt được:

- Sau khi có quyết định khởi công dự án, Nhà thầu Liên danh Samwhan - Cienco4 đã huy động nhân lực thiết bị để đảm bảo công tác triển khai thi công ở hiện trường theo từng giai đoạn. Về tình hình huy động nhân lực, máy móc, và triển khai các mũi thi công cụ thể như sau:

+ Hiện tại tổng cộng có 04 mũi thi công gồm: 01 mũi thi công cọc khoan nhồi dưới nước; 01 mũi thi công cọc khoan nhồi trên cạn; 01 mũi thi công bệ thân trụ trên cạn; 01 mũi thi công đúc dầm DƯL Super-T.

+ Số lượng nhân lực trên công trường: Tổng số có khoảng 50 cán bộ kỹ sư và công nhân.

+ Số lượng máy móc thiết bị: 03 máy khoan, 01 cầu phục vụ, 02 máy xúc, 02 sà lan, 06 giàn giã đá, 03 búa rung.

- Về khối lượng, Ban QLDA 2 đã chỉ đạo Nhà thầu tập trung thi công theo tiến độ yêu cầu. Đến thời điểm hiện tại, Nhà thầu đã hoàn thành khối lượng một số hạng mục chính như sau:

+ Mố A1: Đã hoàn thành.

+ Trụ P1: Đã hoàn thành.

+ Trụ P2: Đã hoàn thành 12/12 cọc khoan nhồi; Hiện nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu bê tông trụ.

+ Trụ P3: Đã hoàn thành 15/15 cọc khoan nhồi; Hiện nhà thầu đang triển khai thi công kết cấu bê tông trụ.

+ Hạng mục đúc dầm Super-T: Nhà thầu đang thi công hoàn thiện bê tông dầm và bãi chứa dầm. Dự kiến bắt đầu đúc dầm từ giữa tháng 12/2022.

+ Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt 21% giá trị Hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu.

b) Phương án đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn tiếp theo:

- Để đảm bảo tiến độ thi công của gói thầu, Ban QLDA2 đã chỉ đạo Nhà thầu đề ra các giải pháp huy động tăng cường nguồn lực và bổ sung các mũi thi công trong thời gian sắp tới như sau:

+ Tiến hành 02 mũi thi công song song cọc khoan nhồi tại các trụ dưới nước gồm: 01 mũi tại trụ P4 và 01 mũi tại trụ P5, P6.

+ Tiến hành 02 mũi thi công song song kết cấu phần dưới cho trụ P2 và P3. Bổ sung thêm 01 mũi thi công kết cấu phần dưới trụ P5, P6 sau khi hoàn thành cọc khoan nhồi.

+ Mũi thi công đúc dầm Super-T: Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện bãi đúc dầm, dự kiến giữa tháng 12/2022 sẽ bắt đầu đúc dầm và kết thúc công tác đúc dầm vào tháng 6/2022.

+ Bổ sung 01 mũi thi công ép cọc BTCT và thi công tường chắn đầu cầu. Công tác ép cọc bắt đầu từ ngày 08/12/2022.

+ Mũi thi công lao dầm Super-T: Theo kế hoạch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 Nhà thầu bắt đầu triển khai công tác lao dầm và hoàn thiện kết cấu phần trên.

- Đại diện nhà thầu thi công Cienco 4- Samwhan có ý kiến tại cuộc họp như sau:

+ Nhà thầu thi công sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực, rà soát xây dựng lại biện pháp tổ chức thi công cho phù hợp;

+ Tăng cường huy động thêm tối đa nhân lực, thiết bị bổ sung thêm mũi thi công độc lập nếu mố A2 được giải phóng mặt bằng và bàn giao sớm để đẩy nhanh công tác thi công các mố đầu cầu, tường chắn, đường dẫn đầu cầu, trụ,... sẽ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

c) Khó khăn trong quá trình thi công:

- Ảnh hưởng bất lợi về điều kiện thời tiết: Khu vực cầu Xóm Bóng nằm tại khu vực cửa biển, chịu ảnh hưởng lớn bởi sóng biển của vùng giao thoa giữa sông Cái và cửa biển. Từ giữa tháng 10/2022 đến nay, thời tiết tại thành phố Nha Trang có nhiều diễn biến bất thường, do chịu ảnh hưởng của các đợt bão số 4, số 5 và thời tiết mùa mưa, mực nước trên sông Cái thường xuyên xuất hiện dòng chảy mạnh kèm sóng lớn, gây ảnh hưởng bất lợi cho công tác triển khai thi công trên sông. Theo dự báo thời tiết bất lợi tiếp tục diễn ra cho đến hết tháng 12/2022. Ở giai đoạn này, tại nhiều thời điểm Nhà thầu gần như phải dừng hoàn toàn công tác thi công để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Sự sai khác về địa chất theo hồ sơ thiết kế và thực tế thi công: Quá trình triển khai thi công cọc khoan nhồi thực tế đã cho thấy sự sai khác lớn về mặt cát địa chất, cao độ lớp đá thực tế gặp sớm hơn so với hồ sơ thiết kế dẫn đến kéo dài thời gian thi công hạng mục cọc khoan nhồi.

d) Đề xuất, kiến nghị:

- Để đảm bảo công tác chuẩn bị và triển khai thi công bờ phía Nam cầu Xóm Bóng, Ban QLDA2 đề nghị Sở GTVT Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh và đôn đốc các đơn vị phụ trách công tác GPMB đẩy nhanh công tác đền bù GPMB và sớm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho Ban QLDA2 tại những vị trí còn vướng mắc để Ban chỉ đạo Nhà thầu tổ chức thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

- Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng cầu Xóm Bóng sẽ có phát sinh các khó khăn, vướng mắc khách quan; Đại diện nhà thầu xây dựng kiến nghị các Sở, ban, ngành của địa phương tham gia phối hợp và xử lý các phát sinh này trong xây dựng.

- Về công tác tìm kiếm bãi đổ thải cho dự án: Hiện tại, Nhà thầu gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm bãi đổ thải hợp pháp trên địa bàn để phục vụ công tác đổ thải của dự án. Vì vậy, Ban QLDA2 đề nghị Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị và địa phương liên quan hỗ trợ hướng dẫn cho Nhà thầu địa điểm bãi đổ thải phù hợp để phục vụ cho dự án.

III. Kết luận:

Trên cơ sở các chỉ đạo liên quan, nội dung thống nhất tại cuộc họp, Sở Giao thông vận tải thống nhất ý kiến của các đơn vị dự họp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng

- Đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Trên cơ sở văn bản số 8920/UBND-TNMT ngày 01/12/2022 của UBND thành phố Nha Trang v/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Vân bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ "xây dựng mới cầu Xóm Bóng", thành phố Nha Trang,

giao UBND thành phố Nha Trang theo dõi, căn cứ ý kiến của UBND tỉnh để kịp thời thực hiện theo chỉ đạo.

- Đối với phần đất quốc phòng (phần diện tích 189,1m²) bàn giao mặt bằng để thi công cầu Xóm Bống: Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương phối hợp bàn giao cho Chủ đầu tư trước ngày 31/12/2022,

- Đối với việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận phần diện tích đất còn lại của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa hướng dẫn Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định trước ngày 31/12/2022

- Đối với việc di dời đường ống cấp nước DN400 và DN500: đề nghị UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang triển khai cho các đơn vị di dời phải thực hiện xong sau 07 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng vị trí thửa đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân, đồng thời với việc di dời các vị trí trụ để lắp đặt hệ thống điện phía Nam cầu Xóm Bống.

- Đối với việc bổ sung 01 vị trí trụ tạm tại Nam cầu Xóm Bống và bổ sung khối lượng thanh thái hệ trụ cũ phía thượng lưu cầu: Thống nhất chủ trương bổ sung các khối lượng nêu trên vào khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án, giao Thành phố Nha Trang chủ trì, triển khai thực hiện hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phù hợp quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2022.

2. Về tiến độ thi công

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Đề nghị Ban QLDA 2 quan tâm, triển khai một số nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ điều kiện năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, năng lực về phương tiện, thiết bị; nhân lực; tài chính... kể cả đối với đơn vị tư vấn giám sát.

- Có chỉ đạo, yêu cầu Đề nghị nhà thầu thi công phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát: kiểm tra rà soát lại công tác tổ chức thi công và điều chỉnh cho phù hợp; tập trung tăng cường toàn bộ thiết bị và nhân lực, bổ sung thêm mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai để khẩn trương hoàn thành các hạng mục kết cấu phần dưới của công trình.

- Sau khi hoàn thành kết cấu phần dưới, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp thi công phù hợp cho các hạng mục kết cấu phần trên (lao lắp dầm Super-T, dầm ngang, bản mặt cầu..) để có thể rút ngắn tiến độ thi công (theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 11470/BGTVT-CQLXD ngày 03/11/2022).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 07/12/2022, nội dung cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

Đại diện Sở Giao thông vận tải

GIAM ĐOC



Nguyễn Văn Dân

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Handwritten signature

Handwritten signature: Nguyễn Văn Thái

Đại diện UBND thành phố Nha Trang

Handwritten signature

Handwritten signature: Nguyễn Nhật Tân

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang

Handwritten signature
Handwritten signature: Vũ Văn Hà

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Handwritten signature

Handwritten signature: Nguyễn Hồng Sơn
TVGS

Handwritten signature
Handwritten signature: Lee Kwam Jong

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải

Handwritten signature
Handwritten signature: Lê Quang Thảo

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường

Đại diện UBND phường Vĩnh Phước

Handwritten signature

Handwritten signature: Bùi Hồng Anh

Đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa



Handwritten signature: Nhà thầu nước

Handwritten signature